



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ โทร ๐๔๔-๖๖๖๒๖๖

ที่ บร ๗๕๒๐๑/๗๗/๓

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วนั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ งานนโยบายและแผน ขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภัทศา สกรรัมย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นางสาวสุกรี โสวาทิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์.....

(นายสุทร ตีบจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์.....

(นายสุทร ตีบจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลผไทโรนทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๒	โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๙๓๘.๐๐	๒๙ พ.ค. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓	อุดหนุนโครงการจัดหา รายได้เพื่อสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภาระกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๖	๒๐ มี.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔	โครงการสนับสนุน กิจกรรมกึ่งกาชาดอำเภอลำปลายมาศในการรับ บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา และการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย
๕	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ (อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผไทโรนทร์)	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๖ ส.ค. ๖๖	๑๔ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖	โครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ ต.ค. ๖๖	๑ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๖	๒๐ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๘	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ผไทโรนทร์	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๒ เม.ย. ๖๖	๑๑ มี.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๙	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด อำเภอลำปลายมาศ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ ก.ค. ๖๖	๒๔ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๐	โครงการติดตั้ง ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ และไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ ๑-๑๙	๑๙๐,๗๐๐.๐๐	๑๙๐,๖๒๕.๘๕	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสี ชวา หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ สาย	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๘ ม.ค. ๖๖	๑๙ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างหมู่บ้าน สาย บ้านหนองหัวช้างพัฒนา-บ้านสำโรงใหม่ (ช่วง นายนายม เต็มผักแว่น) บ้านสำโรงใหม่ หมู่ที่ ๑๕	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๓ ก.พ. ๖๖	๑๔ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงนายนายม้วน บุตรยากรัด) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๓ ม.ค. ๖๖	๔ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ช่วง บ้านนายสุด เอี่ยมประโคน- บ้านนายโต๊ะ วิจิตร ศักดิ์) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๒	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๔ ก.พ. ๖๖	๑๕ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน พื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายเชียร ชาญชาติ- บ้านนายสายบัว ชั้นทองดี) บ้านโคกจั่ว หมู่ที่ ๑๑	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๖	๑๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างหมู่บ้าน ตำบล สายบ้านโคกตาเงิน-บ้านแสนสุข (ช่วง นายนายพุ่ม วงเวียน- นายนายประจวบ สาร) บ้าน โคกตาเงิน หมู่ที่ ๑๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๖	๑๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในพื้นที่ (ช่วงสี่ แยกทางไปวัดหนองมะค่า) บ้านหนองมะค่าใหม่ หมู่ที่ ๑๗	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๖	๑๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน พื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงข้างโรงเรียนรวมมิตรวิทยา) บ้านสำโรงน้อย หมู่ที่ ๑๒	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๒๗ ม.ค. ๖๖	๒๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๙	โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงหินคลุก (ช่วง นานางแพง วงเวียน- นานายเงิน การะเกษ) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๕	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๓ ม.ค. ๖๖	๔ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีฝาปิด) ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายต่วน ยศแก้วทอง) "บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๘	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๖	๑๓ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก (ช่วงสระคูตาเล็ง- นานายพันธ์ คุรุภัณฑ์) บ้านผไทรินทร์ หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๓ ม.ค. ๖๖	๔ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในพื้นที่หมู่บ้าน (ช่วงสวนนายสมัย พิมพ์อักษร- สวนนางอุไร ดีสวัสดิ์) บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๖	๑๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างหมู่บ้าน ตำบลสายบ้านหนองมะค่า-บ้านกวางงอย (ช่วงบ้านนางรัตนา ภูมิพันธ์- บ้านนางอุดม นาสา) บ้านโคกชาดน้อย หมู่ที่ ๙	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๖	๑๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในเขต พื้นที่คุ้มหนองหัวหมู (ช่วงศาลาประชาคม-บ้านนายจิ๋ว เต็มพันธ์) บ้านลำโรงเก่า หมู่ที่ ๑๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๓ ก.พ. ๖๖	๑๔ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๕	โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริม สายทางบ้านโคกสว่าง-บ้านสระแร่ (ช่วงนานายคง นาคินชาติ) บ้านผไทรินทร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๙	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๙ ม.ค. ๖๖	๒๐ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ช่วงบ้านนายเดชการ โคกเปือย- บ้านนายประเสริฐ สุทธิ) บ้านโคกชาด หมู่ที่ ๑	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๖	๑๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ช่วง บ้านนายศรีโพ มีไชโย- บ้านนายเกษม นิवास นันท์) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๖	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๖	๑๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในพื้นที่ บ้านโคกจิวใหม่ หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๒ สาย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๖	๑๔ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ช่วง สวนนางสงวนศรี ทองน้ำเที่ยง- บ้านนายศิริ ชุนเฮงกุล) บ้านหนองหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๗ ม.ค. ๖๖	๒๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (ช่วง ศาลาประชาคม-สวนของ นางมะลิวรรณ ผลเจริญ) บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๗ ม.ค. ๖๖	๒๘ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๑	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๑๕.๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๕	๑๗ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔ ม.ค. ๖๖	๑๑ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี เยาวชน และ ประชาชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๗๕๒.๐๐	๙ มี.ค. ๖๖	๙ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๔	โครงการบำบัด พื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด ตำบลมไทรินทร์	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒๘ ธ.ค. ๖๕	๑๖ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๕	โครงการสานฝันปันรัก (ค่ายครอบครัว)	๐	๐	-	-	โอนลด
๓๖	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๙๒๕.๐๐	ต.ค.-๖๕	ก.ย.๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๙	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ ก.ย. ๖๖	๒๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ส.ค. ๖๖	๒๓ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	๒๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	๒๙ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖	๒๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๔	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	๒๖ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๕	โครงการอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๒๕.๐๐	๑๒ ก.ย. ๖๖	๑๒ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๖	๒๙ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย. ๖๖	๒๙ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๙	โครงการพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรี ตำบลฝั่ รินทร์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๔๓.๐๐	๒๗ ม.ค. ๖๖	๒๗ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๐	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย. ๖๖	๒๙ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๑	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	๒๖ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๒	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ ก.ย. ๖๖	๒๗ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖	๒๘ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ ก.ย. ๖๖	๒๔ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔ ก.ย. ๖๖	๒๖ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๕๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ ก.ย. ๖๖	๒๙ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	๒๙ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๘	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	๒๙ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๙	โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๕๙,๕๒๘.๐๐	๑๙ มิ.ย. ๖๖	๗ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๒๐,๓๐๐.๐๐	๕๙๐,๒๐๕.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดฟุตบอล	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ ธ.ค. ๖๕	๑๘ ธ.ค. ๖๕	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๘๗๒,๑๓๐.๐๐	๑,๗๘๑,๕๖๓.๔๔	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๓	อุดหนุนส่วนราชการโครงการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ตามโครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนในตำบลฟุตบอล สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐	๔,๘๘๓,๒๐๐.๐๐	๓,๗๖๓,๔๔๗.๐๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๔	โครงการสืบสานประเพณี เข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ค. ๖๖	๑๐ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๖๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เครื่องแบบนักเรียน/ค่าหนังสือ /ค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่ากิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน	๑๑๘,๖๕๐.๐๐	๕๕,๑๓๒.๐๐	๒๗ ก.ย. ๖๖	๒๙ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๖	โครงการโรงเรียนคุณธรรม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ ส.ค. ๖๖	๔ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๗	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๐๐.๐๐	๙ ม.ค. ๖๖	๑๔ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๘	อบรมการดูแลรักษา สุขภาพสัตว์แก่ผู้เลี้ยงสัตว์ กิจคู่	๐	๐	-	-	โอนลด
๖๙	ส่งเสริมสนับสนุนหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	๐	๐	-	-	โอนลด
๗๐	โครงการรณรงค์ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗๑	โครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ	๐	๐	-	-	โอนลด
๗๒	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๐๓๐.๐๐	๒๘ ธ.ค. ๖๕	๑๖ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการเสร็จสิ้น

- ปัญหาอุปสรรค

การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ เป็นดำเนินการตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามแนวทางนโยบายที่กำหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหาร

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะได้ดังนี้

๑. ปัญหางบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอด้วยสภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน คือ ถนนภายในหมู่บ้าน และร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รวมทั้งถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในตำบล

๒. ปัญหาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำประชาคมท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน หรือในระดับตำบล ยังพบว่าไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ปัญหาดังกล่าวนี้อาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ของการเป็นตัวแทนของประชาชนในหมู่บ้าน ดังนั้น ควรที่จะต้องมีการสร้างความรู้ การสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านให้มากยิ่งขึ้น

๓. ปัญหาเกี่ยวกับการประสานแผนพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวคือได้มีการเสนอโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพที่มากกว่าแล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชนเท่าที่ควร

- ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินฯ มีความเห็นว่าในเรื่องงบประมาณและแผนงานนั้นควรมีการคำนึงถึงความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ “งบประมาณต้องมาจากแผน มีแผนถึงจะมีงบประมาณ” ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการไม่ใช่เพียงเพื่อให้มีโครงการปรากฏอยู่ในแผนเท่านั้น กระบวนการในการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้ความสำคัญกับการจัดประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านของตนเอง และในระดับตำบล เพื่อให้โครงการของตนอยู่ในกรอบของงบประมาณที่ควรจะได้รับ